

«СОГЛАСОВАНО»

Глава администрации СП
Зубовский сельсовет УР РБ
Г.А. Мусина
2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ЖКХ «ШЕМЯК»
Г.Х.Ихсанов
2019 г.



АКТ

проведения технического обслуживания и проверки пожарных гидрантов

« 25 » сентября 2019 г.

с. Зубово

Наименование объекта: водопровод с. Зубово Уфимского района РБ

Мы, нижеподписавшиеся в лице: Главного инженера Саяхова Д.З., начальника службы котельных Гайфуллина И.З., мастер участка с. Зубово Кренделев М.А. составили настоящий акт о том, что в период с «23» сентября по «25» сентября 2019 г. произведено испытание пожарных гидрантов на водоотдачу:

№ п/п	№ ПГ	Адрес расположения	Диам. и вид сети (мм)	Напор в сети (м)	Вид сети	Техническое состояние	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Ул.Центральная 1	110	40	тупиковый	исправен	
2		Ул.Центральная 18	110	40	кольцевой	исправен	
3		Ул.Центральная 36	110	40	кольцевой	исправен	
4		Ул.Центральная 41	110	40	кольцевой	исправен	
5		Ул.Центральная 59	110	40	кольцевой	исправен	
6		Ул.Центральная 67	110	40	кольцевой	исправен	
7		Ул.Центральная 154	110	40	кольцевой	исправен	
8		Ул.Центральная 160	110	40	кольцевой	исправен	
9		Ул.Школьная 4	110	40	кольцевой	исправен	
10		Ул.Школьная 14	110	40	кольцевой	исправен	
11		Ул.Школьная 20	110	40	кольцевой	исправен	
12		Ул.Мостовая 8	110	40	кольцевой	исправен	
13		Ул. Аксакова 19к1	110	40	кольцевой	исправен	
14		Ул. Звездная 15	110	40	кольцевой	исправен	
15		Перекресток ул Кольская-ул Молодежная	110	40	кольцевой	исправен	

Подписи:

Саяхов Д.З.

Гайфуллин И.З.

Кренделев М.А.

Примечание:

1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.
2. Расход соответствует – $Q_{\text{(хозпитьевые нужды)}} + Q_{\text{(пожаротушения СНИП 2.04.02-84 таб.5-8)}}$