



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ЖКХ "ШЕМЯК"

Г.Х.Ихсанов

2020 г.

АКТ

проведения технического обслуживания и проверки пожарных гидрантов

« 30 » марта 2020 г.

с. Нижегородка

Наименование объекта: водопровод с. Нижегородка Уфимского района РБ

Мы, нижеподписавшиеся в лице: Главного инженера Саяхова Д.З., начальника службы котельных Гайфуллина И.З., мастер участка с. Нижегородка Кренделев М.А. составили настоящий акт о том, что в период с «30» марта по «1» апреля 2020 г. произведено испытание пожарных гидрантов на водоотдачу:

№ п/п	№ ПГ	Адрес расположения	Диам. и вид сети (мм)	Напор в сети (м)	Вид сети	Техническое состояние	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Ул. Чапаева 29	110	40	кольцевая	исправен	
2		Ул. Чапаева 29	110	40	кольцевой	исправен	
3		Ул. Низамутдинова 16	110	40	кольцевой	исправен	
4		Ул. Центральная 31	110	40	кольцевая	исправен	
5		Ул. Центральная 25	110	40	кольцевой	исправен	
6		Ул. Центральная 13	110	40	кольцевой	исправен	
7		Ул. Центральная 6	110	40	кольцевой	исправен	
8		перекресток ул. Новая и Вишневая	110	40	кольцевой	исправен	
9		Ул. Новая 16	110	40	кольцевой	исправен	

Подписи:

_____ Саяхов Д.З.

_____ Гайфуллин И.З.

_____ Кренделев М.А.

Примечание:

1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.

2. Расход соответствует — $Q_{\text{хозяйственные нужды}} + Q_{\text{пожаротушения СНИП 2.04.02-84 таб.5-8}}$